

**MUNICIPIO DE SOTUTA**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**OBRAS PÚBLICAS 2022**

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
FISMD-SOTUTA-YUC-LP-22/07	CONSTRUCCION DE CALLE ADOQUIN, ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN SOTUTA LOCALIDAD SOTUTA ASENTAMIENTO SOTUTA, DIVERSAS CALLES Y CONSTRUCCION DE CALLE ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN SOTUTA LOCALIDAD TIBOLON ASENTAMIENTO TIBOLON.	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	182207	CONSTRUCCION DE CALLE ADOQUIN, ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN SOTUTA LOCALIDAD SOTUTA ASENTAMIENTO SOTUTA, DIVERSAS CALLES Y CONSTRUCCION DE CALLE ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN SOTUTA LOCALIDAD TIBOLON ASENTAMIENTO	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/07/2022	14/08/2022	Nueva	Licitacion	Contrato	PROYECTOS ACABADOS Y PREFABRICADOS C.A.E. S.A. DE C.V.	\$1,645,460.23	\$1,645,460.23	\$1,645,460.23	\$1,645,460.23	100.00 %
FISMD-SOTUTA-YUC-LP-22/09	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN SOTUTA LOCALIDAD SOTUTA ASENTAMIENTO SOTUTA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN SOTUTA LOCALIDAD TABI ASENTAMIENTO TABI, CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN SOTUTA LOCALIDAD TIBOLON ASENTAMIENTO TIBOLON Y CONSTRUCCION DE TECHO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	182209	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN SOTUTA LOCALIDAD SOTUTA ASENTAMIENTO SOTUTA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN SOTUTA LOCALIDAD TABI ASENTAMIENTO TABI, CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN SOTUTA LOCALIDAD TIBOLON ASENTAMIENTO TIBOLON Y CONSTRUCCION DE TECHO	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/07/2022	14/08/2022	Nueva	Licitacion	Contrato	CORPORATIVO PENINSULAR GARDI SA DE CV*	\$4,144,474.52	\$4,144,474.52	\$4,144,474.52	\$4,144,474.52	100.00 %
FISMD-SOTUTA-YUC-LP-22/10	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN SOTUTA LOCALIDAD SOTUTA ASENTAMIENTO SOTUTA, CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN SOTUTA LOCALIDAD SOTUTA ASENTAMIENTO SOTUTA Y CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN SOTUTA LOCALIDAD TABI ASENTAMIENTO TABI	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	182210	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN SOTUTA LOCALIDAD SOTUTA ASENTAMIENTO SOTUTA, CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN SOTUTA LOCALIDAD SOTUTA ASENTAMIENTO SOTUTA Y CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN SOTUTA LOCALIDAD TABI ASENTAMIENTO TABI	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/07/2022	14/08/2022	Nueva	Licitacion	Contrato	CONSTRUCCEL SA DE CV	\$1,976,138.54	\$1,976,138.54	\$1,976,138.54	\$1,976,138.54	100.00 %

FISMD-SOTUTA-YUC- LP-22/15	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN SOTUTA LOCALIDAD DE TIBOLON ASENTAMIENTO TIBOLON EN DIVERSAS CALLES	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	182215	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN SOTUTA LOCALIDAD DE TIBOLON ASENTAMINETO TIBOLON, EN DIVERSAS CALLES	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	02/12/2022	15/01/2023	Rehabilitación	Licitacion	Contrato	PROYECTOS ACABADOS Y PREFABRICADOS C.A.E. S.A. DE C.V.	\$658,065.10	\$658,065.10	\$658,065.10	\$658,065.10	100.00	%
FISMF-SOTUTA-YUC- LP-21/14	REHABILITACION DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN SOTUTA LOCALIDAD SOTUTA ASENTAMIENTPO SOTUTA, CALLE VEINTE SALIDA A HOLCA.	FISM EJERCICIOS ANTERIORES	180114	REHABILITACION DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN SOTUTA LOCALIDAD SOTUTA ASENTAMIENTPO SOTUTA, CALLE VEINTE SALIDA A HOLCA.	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	25/11/2021	31/01/2022	Nueva	Licitacion	Contrato	PROYECTOS ACABADOS Y PREFABRICADOS C.A.E. S.A. DE C.V.	\$570,264.01	\$1,129,802.57	\$0.00	\$570,264.01	100.00	%
FISMF-SOTUTA-YUC- LP-22/08	MEJORAMIENTO DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SOTUTA LOCALIDAD SOTUTA ASENTAMIENTO SOTUTA, MEJORAMIENTO DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SOTUTA LOCALIDAD ZAVALA ASENTAMIENTO ZAVALA Y MEJORAMIENTO DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SOTUTA	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	182208	MEJORAMIENTO DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SOTUTA LOCALIDAD SOTUTA ASENTAMIENTO SOTUTA, MEJORAMIENTO DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SOTUTA LOCALIDAD ZAVALA ASENTAMIENTO ZAVALA Y MEJORAMIENTO DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SOTUTA	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/07/2022	14/08/2022	Rehabilitación	Licitacion	Contrato	DISTRIBUIDOR DE NEGOCIOS BENZURY SA DE CV	\$1,912,408.36	\$1,912,408.36	\$1,912,408.36	\$1,912,408.36	100.00	%
FISMF-SOTUTA-YUC- LP-22/14	CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN SOTUTA LOCALIDAD TABI ASENTAMIENTO TABI, RAHABILITACION DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN SOTUTA LOCALIDAD TIBOLON ASENTAMIENTO TIBOLON Y REHABILITACION DE CALLES	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	182214	CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN SOTUTA LOCALIDAD TABI ASENTAMIENTO TABI, RAHABILITACION DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN SOTUTA LOCALIDAD TIBOLON ASENTAMIENTO TIBOLON Y REHABILITACION DE CALLES	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	02/12/2022	31/12/2022	Rehabilitación	Licitacion	Contrato	GRUPO URIBE PENINSULAR SA DE CV	\$2,506,097.42	\$2,506,097.42	\$2,506,097.42	\$2,506,097.42	100.00	%
FISM-SOTUTA-YUC- IR3-22/01	REHABILITACION DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN SOTUTA, LOCALIDAD SOTUTA ASENTAMIENTO SOTUTA, CALLE VEINTE SALIDA A HOLCA SEGUNDA ETAPA.	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	182201	REHABILITACION DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN SOTUTA, LOCALIDAD SOTUTA ASENTAMIENTO SOTUTA, CALLE VEINTE SALIDA A HOLCA SEGUNDA ETAPA.	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	28/02/2022	19/03/2022	Rehabilitación	Invitación a Proveedores	Contrato	MANUEL JESUS CETZ IX	\$744,132.30	\$744,132.30	\$744,132.30	\$744,132.30	100.00	%

FISM-SOTUTA-YUC-IR3-22/02	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN SOTUTA LOCALIDAD SOTUTA ASENTAMIENTO SOTUTA.	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	182202	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN SOTUTA LOCALIDAD SOTUTA ASENTAMIENTO DE SOTUTA, REHABILITACION DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN SOTUTA, LOCALIDAD SOTUTA, ASENTAMIENTO SOTUTA, DIVERSAS CALLES	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	28/02/2022	29/03/2022	Nueva	Invitación a Proveedores	Contrato	RICARDO ARIEL CETINA DORANTES	\$991,311.22	\$991,311.22	\$991,311.22	\$991,311.22	100.00	%
FISM-SOTUTA-YUC-IR3-22/04	RAHABILITACION DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN SOTUTA, LOCALIDAD SOTUTA, ASENTAMIENTO SOTUTA, DIVERSAS CALLES	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	182204	REHABILITACION DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN SOTUTA, LOCALIDAD SOTUTA, ASENTAMIENTO SOTUTA, DIVERSAS CALLES	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	03/06/2022	12/07/2022	Rehabilitación	Invitación a Proveedores	Contrato	RICARDO ARIEL CETINA DORANTES	\$1,111,336.62	\$1,111,336.62	\$1,111,336.62	\$1,111,336.62	100.00	%
FISM-SOTUTA-YUC-IR3-22/05	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SOTUTA LOCALIDAD TIBOLON ASENTAMIENTO TIBOLON, DIVERSAS CALLES.	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	182205	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SOTUTA LOCALIDAD TIBOLON ASENTAMIENTO TIBOLON, DIVERSAS CALLES	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	03/06/2022	22/06/2022	Rehabilitación	Invitación a Proveedores	Contrato	RICARDO ARIEL CETINA DORANTES	\$422,044.66	\$422,044.66	\$422,044.66	\$422,044.66	100.00	%
FISM-SOTUTA-YUC-IR3-22/06	AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SOTUTA LOCALIDAD SOTUTA ASENTAMIENTO SOTUTA.	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	182206	AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SOTUTA LOCALIDAD SOTUTA ASENTAMIENTO SOTUTA	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	03/07/2022	16/08/2022	Ampliación	Invitación a Proveedores	Contrato	MULTIOBRAS CETINA SA DE CV	\$924,236.64	\$924,236.64	\$924,236.64	\$924,236.64	100.00	%
FISM-SOTUTA-YUC-IR3-22/12	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SOTUTA LOCALIDAD TABI ASENTAMIENTO TABI, DIVERSAS CALLES.	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	182212	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SOTUTA LOCALIDAD TABI ASENTAMIENTO TABI, DIVERSAS CALLES.	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	25/10/2022	23/11/2022	Rehabilitación	Invitación a Proveedores	Contrato	JULIO CESAR DZIB CASTILLO	\$1,107,736.90	\$1,107,736.90	\$1,107,736.90	\$1,107,736.90	100.00	%
FISM-SOTUTA-YUC-IR3-22/13	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL CAMPO DEPORTIVO EN SOTUTA LOCALIDAD ZAVALA ASENTAMIENTO ZAVALA	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	182213	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL CAMPO DEPORTIVO EN SOTUTA LOCALIDAD ZAVALA ASENTAMIENTO ZAVALA	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	25/10/2022	23/11/2022	Nueva	Invitación a Proveedores	Contrato	RICARDO ARIEL CETINA DORANTES	\$939,952.54	\$939,952.54	\$939,952.54	\$939,952.54	100.00	%
FISM-SOTUTA-YUC-LP-22/03	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SOTUTA LOCALIDAD SOTUTA ASENTAMIENTO SOTUTA, EN DIVERSAS CALLES	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	182203	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SOTUTA LOCALIDAD SOTUTA ASENTAMIENTO SOTUTA, EN DIVERSAS CALLES	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	24/03/2022	22/04/2022	Rehabilitación	Licitacion	Contrato	JULIO CESAR DZIB CASTILLO	\$1,538,190.62	\$1,538,190.62	\$1,538,190.62	\$1,538,190.62	100.00	%

FISM-SOTUTA-YUC- LP-22/11	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN SOTUTA LOCALIDAD SOTUTA ASENTAMIENTO SOTUTA, CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN SOTUTA, LOCALIDAD TIBOLON ASENTAMIENTO TIBOLON, CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN SOTUTA LOCALIDAD ZAVALA,	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	182211	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN SOTUTA LOCALIDAD SOTUTA ASENTAMIENTO SOTUTA, CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN SOTUTA, LOCALIDAD TIBOLON ASENTAMIENTO TIBOLON, CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN SOTUTA LOCALIDAD ZAVALA,	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/07/2022	14/08/2022	Nueva	Licitacion	Contrato	PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB S.A DE C.V	\$1,988,980.38	\$1,988,980.38	\$1,988,980.38	\$1,988,980.38	100.00	%
------------------------------	--	--	--------	---	--	------------	------------	-------	------------	----------	---	----------------	----------------	----------------	----------------	--------	---